



УТВЕРЖДЕНО:

Первый заместитель  
Муниципального  
образования Муниципальный округ  
Сюмсинский район Удмуртской  
Республики

**ПАСПОРТ  
проекта**

Капитальный ремонт зданий МБОУ Сюмсинской средней общеобразовательной школы, по адресу: Удмуртская Республика, с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 4		Капитальный ремонт зданий МБОУ Сюмсинской средней общеобразовательной школы, по адресу: Удмуртская Республика, с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 4	
Наименование проекта	Капитальный ремонт МБОУ Сюмсинской СОШ	Срок начала и окончания проекта	20.12.2021-30.12.2023
Краткое наименование проекта	Капитальный ремонт МБОУ Сюмсинской СОШ		
Куратор проекта	Министр образования и науки УР, Бологичкова Светлана Михайловна		
Руководитель проекта	Адьяматов А.А., первый заместитель главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики"		
Администратор проекта	Сметанина Наталья Ивановна, начальник управления образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики"		
Связь с государственными программами Российской Федерации	ГП РФ "Развитие образования"		
Стоимость объекта (СМР+оснащение)	Всего, в т.ч.:	тыс. руб.	%
	Федеральный бюджет	60465,73	
	Региональный бюджет (обязательное софинансирование)	48972,34	81%
	Региональный бюджет (сверх установленного уровня софинансирования)	11487,34	19%
	Бюджет МО	6,05	0,01%
Мощность объекта (мест, площадь ремонтного здания, ...)	8 237,9 кв.м, 900 мест		
Источники финансирования (СМР + оснащение)	средства федерального, регионального, местного бюджетов		

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации проекта Капитальный ремонт здания МБОУ Сюмсинской средней общеобразовательной школы, по адресу: Удмуртская Республика, с.Сюмси,  
ул.Паргызская, д.4

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа (и/или) результата	Ответственный исполнитель
1.	Разработка ПСД	14	17.08.2021	31.08.2021	проектно-сметная документация	Дерезатор/Полрадчик
2.1.	Подготовка распоряжения об увеличении бюджетных ассигнований в бюджете УР для обеспечения условий софинансирования объектов	7	13.01.2023	20.01.2023	распоряжение Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Воргнникова Кристина Алексеевна
2.2.	Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям	14	13.01.2023	27.01.2023	постановление Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Воргнникова Кристина Алексеевна
2.3.	Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР	7	25.01.2023	01.02.2023	распоряжение Правительства УР	Воргнникова Кристина Алексеевна
2.4.	Доведение лимитов до муниципальных образований	2	02.02.2023	04.02.2023	уведомление о лимитах	МО/Мальцева Людмила Геннадьевна, Сухих Вера Николаевна
2.5.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР	4	06.02.2023	10.02.2023	соглашения о предоставлении субсидий на СМР	МО/ Воргнникова Кристина Алексеевна
2.6.	Направление заявки на ЦОФы на СМР и оборудование от муниципальных образований	3	10.02.2023	13.02.2023	заявка на ЦОФы	МО/ Орлова Ольга Владимировна, Воргнникова Кристина Алексеевна
2.7.	Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объекта	18	23.01.2023	10.02.2023	заявки на оснащение	МО/ Орлова Ольга Владимировна
2.8.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на оснащение	31	23.01.2023	23.02.2023	соглашения о предоставлении субсидий	МО/ Орлова Ольга Владимировна
2.9.	Обязательное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ	51	09.01.2022	01.03.2022	дизайн-проект	Сергеева Татьяна Александровна/ МО/ Самушина Элеонора Павловна

2.10.	Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения	51	09.01.2023	01.03.2023	календарный учебный план	Сергеева Татьяна Александровна, МО / Симлушина Элеонора Павловна
3.	Заключение протокола СМР	46	04.02.2023	22.03.2023		Сергеева Татьяна Александровна, МО
3.1.	Размещение плана-графика	10	10.02.2022	20.02.2022	Размещенный план-график	Колесникова Ольга
3.2.	Подана заявка в ГКУ УР РЦЗ УР	1	20.02.2022	21.02.2022	Заявка на закупку подана в РЦЗ	Колесникова Ольга
3.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	7	21.02.2022	28.02.2022	Решение о приеме/возврате	Александровна Мироносова Дарья
3.4.	Разработка проекта документации о закупке	7	28.02.2022	07.03.2022	Разработанная документация	Колесникова Ольга Александровна
3.5.	Утверждение документации о закупке	1	07.03.2023	08.03.2023	Утверждение документации о закупке	Мироносова Дарья Александровна
3.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	2	08.03.2023	10.03.2023	Публикация в ЕИС	Мироносова Дарья Александровна
3.7.	Подана заявка	8	10.03.2022	18.03.2022	Подана заявка	Участники аукциона
3.8.	Проведение аукциона	366	18.03.2022	19.03.2023	Протокол подведения итогов,	Мироносова Дарья
3.9.	Заключение контракта на капитальный ремонт	0	16.05.2022	16.05.2022	Заключенный контракт	Сергеева Татьяна Александровна
		11	19.03.2023	30.03.2023	Заключенный контракт	Сергеева Татьяна Александровна
4.	Срок выполнения работ	583	16.05.2022	20.12.2023	Работы по СМР завершены	Александровна МО, Сергеева Татьяна
4.1.	Выполнение СМР	583	16.05.2022	20.12.2023	Работы по СМР завершены	Александровна, Варачев Дмитрий
4.2.	Премия выполненных работ	0	20.12.2023	20.12.2023	Подписан Акт	МО, Сергеева Татьяна
5.	Заключение протокола разработки	46	01.02.2023	22.03.2023		
5.1.	Размещение плана-графика	10	10.02.2022	20.02.2022	Размещенный план-график	Колесникова Ольга
5.2.	Подана заявка в ГКУ УР РЦЗ УР	1	20.02.2023	21.02.2023	Заявка на закупку подана в РЦЗ	Колесникова Ольга
5.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате	7	21.02.2022	28.02.2022	Решение о приеме/возврате	Мироносова Дарья
5.4.	Разработка проекта документации о закупке	7	28.02.2023	07.03.2023	Разработанная документация	Колесникова Ольга Александровна
5.5.	Утверждение документации о закупке	7	28.02.2022	07.03.2022	Утверждение	Колесникова Ольга Александровна
5.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	2	08.03.2023	10.03.2023	Публикация в ЕИС	Мироносова Дарья Александровна
5.7.	Подана заявка	8	10.03.2022	18.03.2022	Подана заявка	Участники аукциона
5.8.	Проведение аукциона	1	18.03.2023	19.03.2023	Протокол проведения	Мироносова Дарья
5.9.	Заключение контракта на приобретение	11	19.03.2023	30.03.2023	Заключенный контракт	Сергеева Татьяна Александровна,
6.	Премия выполненных работ	144	21.03.2023	15.08.2023		
		266	24.03.2023	31.08.2023		
6.1.	Премия установка учебного оборудования	30	01.08.2022	31.08.2023	Установлено оборудование, Акт	МО, Сергеева Татьяна
6.2.	Премия установленного оборудования	30	01.08.2023	31.08.2023	Установлено оборудование, Акт	МО, Сергеева Татьяна
7.	Навигло образовательной программы		01.09.2023	01.09.2023		МО, Сергеева Татьяна

5.4.	Разработка проекта документальной о закупке	7	28.02.2023	07.03.2023	Разработанная документация	Колесникова Ольга
5.5.	Утверждение документации о закупке	7	28.02.2023	07.03.2023	Утверждение	Колесникова Ольга
5.5.	Утверждение документации о закупке	7	28.02.2023	07.03.2023	Утверждение	Колесникова Ольга
5.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	2	08.03.2022	10.03.2022	Публикация в ЕИС	Мироносица Дарья
5.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	2	08.03.2023	10.03.2023	Публикация в ЕИС	Мироносица Дарья
5.7.	Подана заявка	8	10.03.2022	18.03.2022	Подана заявка	Участники аукциона
5.7.	Подана заявка	8	10.03.2023	18.03.2023	Подана заявка	Участники аукциона
5.8.	Проведение аукциона	1	18.03.2022	19.03.2022	Протокол проведения	Мироносица Дарья
5.8.	Проведение аукциона	1	18.03.2023	19.03.2023	Протокол проведения	Мироносица Дарья
5.9.	Заключение контракта на приобретение учебного оборудования	11	19.03.2022	30.03.2022	Заключенный контракт	Сергеенко Татьяна Александровна, поставщик
5.9.	Заключение контракта на приобретение учебного оборудования	11	19.03.2023	30.03.2023	Заключенный контракт	Сергеенко Татьяна Александровна, поставщик
6.	Привез и установил учебное оборудование	144	24.03.2023	15.08.2023		
6.	Привез и установил учебное оборудование	266	24.03.2023	15.12.2023		
6.1.	Привез, установка учебного оборудования	30	01.08.2022	31.08.2022	Установлено оборудование, Акт	МО, Сергеева Татьяна Александровна/Варачев Дмитрий
6.1.	Привез, установка учебного оборудования	30	01.08.2023	31.08.2023	Установлено оборудование, Акт	МО, Сергеева Татьяна Александровна/Варачев Дмитрий
6.2.	Привез, установка учебного оборудования	30	01.08.2023	31.08.2023	Установлено оборудование, Акт	МО, Сергеева Татьяна Александровна/Варачев Дмитрий
7.	Начало образовательного процесса			01.09.2022		МО, Сергеева Татьяна Александровна
				01.09.2023		МО, Сергеева Татьяна Александровна

2. Команда проекта

№ п/п	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность
1	Заказчик	Сергеенa Гaтьянa Александрoвнa	Директор школы
2	Куратор	Бологннкoвa Свeтлaнa Микхайлoвнa	Министр образования и науки УР
3	Руководитель	Алмaтoв Александр Анaтoльевич	первый заместитель Главы муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики"
4	Администратор	Сметaннa Натaлиa Ивановнa	начальник Управления образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики"
5	Рабочая группа	Бусыгннa Елeнa Владимировнa	Заместитель министра образования и науки УР
6	Рабочая группа	Цeнeвa Нинa Сергеевнa	Заместитель начальника Управления экономическо политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Минобразования УР
7	Рабочая группа	Варачeв Дмитрий Тeннальевич	Заместитель руководителя ГКУ УР "ФЭИМО"
8	Рабочая группа	Симулпннa Элeонoрa Павловнa	Начальник отдела общего и дошкольного образования Минобразования УР
9	Рабочая группа	Мaльгeвa Людмилa Геннадьевнa	Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Минобразования УР
10	Рабочая группа	Орлoвa Oльгa Владимировнa	Инспектор по контролю ГКУ УР "ФЭИМО"
11	Рабочая группа	Прoсoлoвнч Аннa Рудoльфовнa	Заместитель начальника отдела финансирования капитальных вложений Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
12	Рабочая группа	Бoртннкoвa Крисиана Александрoвнa	Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
13	Рабочая группа	Суслoпарoвa Елeнa Вeнимaминoвнa	инженер-сметчик отдела КС и ЖКХ Администрации Сюмсинского района, 9501725173
14	Рабочая группа	Пaнтoхнн Александр Леонидович	председатель районного Совета депутатов, 9128791750
15	Рабочая группа	Вoлoгжaннa Анна Николаевнa	Председатель Совета родителей МБОУ Сюмсинской СОШ, 9058750897
16	Рабочая группа	Овeчкинa Эльвирa Александрoвнa	заместитель Главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики", 9225100079
17	Рабочая группа	Тeпшннa Пoлинa Валерьевнa	Представитель Совета старшекласников, 9048332025
18	Рабочая группа	Фeдoрoвa Oльгa Николаевнa	заместитель директора, учитель технологии МБОУ Сюмсинской СОШ, 9043120517

**Организации учебного процесса при проведении капитального ремонта в старом корпусе в МБОУ  
Сюмсинской СОШ**

Количество обучающихся (Указать общее количество обучающихся и отдельно по ступеням обучения)	Как организован учебный процесс			Работа с родителями (расписать в каких формах проведена работа с )	Даты проведения мероприятий с родителями	Наличие протокола встречи с родителями
	с 1 по 4 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться)	с 5 по 8 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться)	с 9 по 11 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться)			
832	362: 1 классы - 96 человек, 2-классы 76 человек, 3 классы - 111 человек, 4 классы-80	433: 5 - 88 человек, 6 -85 человек, 7-78 человек, 8-91 человек, 9- 90 человек. Обучение в	37: 10 - 16 человек, 11-21 человек. Обучение в части здания МБОУ Сюмсинской СОШ, питание - школьная столовая.	общешкольные родительские собрания	16 октября 2021г., 20 декабря 2021г.	в наличии
				совещание Совета	14 декабря 2021г.,	в наличии
				родительский контроль хода	июнь 2022г.- август 2022г.	в наличии

График заседания Штаба родительского общественного контроля в рамках реализации мероприятий по  
Модернизации школьных систем образования

Планируе мая дата	Планируемая работа	Отчет о выполнении
Январь	На заседании штаба необходимо разъяснить по каким критериям общеобразовательные организации попали в программу по Модернизации школьных систем образования	выполнено (декабрь 2021г.)
Февраль	Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	выполнено (январь 2022г.)
март	Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели.	Выполнено ( март 2022г.)
апрель	Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	Выполнено (маарт 2022г.)
май	Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление разрешительных документов	Выполнено. Обучение организовано в МБОУ Сомсинской СОШ.
Июнь-июль	Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур	
Август	Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта	

Медиаплан по информационному сопровождению реализации мероприятий по Модернизации школьных систем образования

№	Мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка
1	Информация о начале реализации проекта	Социальные сети, сайт ОУ, районная газета	декабрь 2021г.	Стартовое информирование об основном содержании и этапах реализации проекта
1	Начало ремонтных работ/закупка оборудования	Социальные сети, сайт ОУ.	февраль 2022г.	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения
2	Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями	Печатные СМИ, социальные сети	май 2022г.-август 2023г.	Еженедельная информация о статусе ремонтных работ
3	Окончание ремонтных работ/установка и настройка оборудования, приемка	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	август 2023г.	Директор школы проводит совещание о степени готовности образовательного учреждения к учебному процессу
4	Торжественное открытие объекта	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	ноябрь 2023г.	Глава района, начальник УО, глава МО, родители посещают школу, участвуют в торжественном открытии. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе
5	Поддержание интереса к образовательному учреждению, дальнейшее информационное сопровождение	Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети	сентябрь 2023г.- май 2023г.	Изучение общественного мнения о проекте, освещение образовательного процесса в течение года
6				