



"Согласовано"  
 Министерство  
 образования и науки Удмуртской Республики  
 С.М. Болотникова М.П.



"Утверждено"  
 Глава муниципального образования  
 "Муниципальный округ Сюмсинский  
 район Удмуртской Республики"  
 В.И. Семенов М.П.

**ПАСПОРТ  
 проекта**

Капитальный ремонт зданий МБОУ Сюмсинской средней общеобразовательной школы, по адресу: Удмуртская Республика, с.Сюмси, ул.Партизанская, д.4

Наименование регионального проекта	Капитальный ремонт зданий МБОУ Сюмсинской средней общеобразовательной школы, по адресу: Удмуртская Республика, с.Сюмси, ул.Партизанская, д.4	
Краткое наименование федерального проекта	Модернизация школьных систем образования	Срок начала и окончания проекта 20.12.2021-01.09.2023
Курактор проекта в районе	Овечкина Эльвира Александровна, Заместитель Главы Администрации муниципального образования Сюмсинский район	
Руководитель проекта в районе	Семенов Владимир Ильич, Глава муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район"	
Администратор регионального проекта	Альматов Александр Анатольевич, заместитель Главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики", Сметанина Наталия Ивановна, Начальник Управления образования Администрации Сюмсинского района	
Связь с государственными программами	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	
Стоимость объекта (СМР)	53709,63	
Стоимость учебного оборудования	4627,901, дополнительная потребность 23 820, 880	
Стоимость разработки (ПСД) и иной	1500,0 тыс.руб.	
Мощность объекта (кол-во мест, кв. площадь) в зависимости от типа объекта	8237,9 кв.м., 900 мест	
Источник финансирования СМР	Федеральная программа модернизация систем общего образования	

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Капитальный ремонт зданий МБОУ Сюмсинской средней общеобразовательной школы, по адресу: Удмуртская Республика, с.Сюмси, ул.Партизанская, д.4

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и(или)
<b>1. Планирование</b>						
1.1.	Включение объекта в Перечень объектов капремонта	31	20.12.2021	20.01.2022	Ибрагимов Ришат Расихович	Распоряжение Правительства
1.2.	Доведение лимитов на СМР	23	20.01.2022	12.02.2022	Ибрагимов Ришат Расихович	Лимиты доведены до
1.3.	Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ	52	20.12.2021	10.02.2022	Сметанина Наталия Ивановна	Сформированы предложения, протокол общественного
1.4.	Формирование необходимого перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых для оснащения кабинетов после ремонта	57	20.12.2021	15.02.2022	Сметанина Наталия Ивановна	Сформирован перечень в соответствии с приказом Минпросвещения
1.5.	Распоряжение Правительства УР, заключение соглашения между МОиН УР и заказчиком о приобретении учебного оборудования	20	10.01.2022	30.01.2022	Бусыгина Елена Владимировна	распоряжения, заключенное соглашение
1.6.	Доведение лимитов на учебное оборудование	13	30.01.2022	12.02.2022	Бусыгина Елена Владимировна	доведены до заказчика
1.7.	Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения, заключение договора о сетевом взаимодействии (рассматривается смешанная форма обучения: дистант, очное обучение путем сокращения учебного времени, ремонтные работы)	12	20.01.2022	01.02.2022	Сергеева Татьяна Александровна	Внесены изменения в локальные акты учреждения, заключен
<b>2. Закупочные процедуры СМР</b>						
2.1.	Размещение плана-графика	10	10.02.2022	20.02.2022	Семенов Владимир Ильич	Размещенный план-график
2.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	20.02.2022	21.02.2022	Семенов Владимир Ильич	Заявка на закупку подана
2.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	7	21.02.2022	28.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Решение о принятии заявки

2.4.	Разработка проекта документации о закупке	7	28.02.2022	07.03.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Разработка документации
2.5.	Утверждение документации о закупке	1	07.03.2022	08.03.2022	Семенов Владимир Ильич	Утверждение документации о закупке
2.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	2	08.03.2022	10.03.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Публикация в ЕИС
2.7.	Подача заявок	8	10.03.2022	18.03.2022	Участники аукциона	Подана заявка
2.9.	Проведение аукциона	1	18.03.2022	19.03.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Протокол подведения итогов,
2.10.	Заключение контракта на Капитальный ремонт зданий МБОУ Сюмсинской средней общеобразовательной школы,	11	19.03.2022	30.03.2022	Семенов Владимир Ильич	Заключенный контракт
<b>3. Строительно-монтажные работы</b>						
3.1.	Выполнение СМР	517	01.04.2022	31.08.2023	Альматов Александр Анатольевич/ подрядчик	Работы по СМР завершены
3.2.	Приемка выполненных работ	1	31.08.2023	01.09.2023	Заказчик/ подрядчик	Подписан акт
<b>4. Закупочные процедуры на приобретение учебного оборудования</b>						
4.1.	Размещение плана-графика	10	10.02.2022	20.02.2022	Семенов Владимир Ильич	Размещенный план-график
4.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	20.02.2022	21.02.2022	Семенов Владимир Ильич	Заявка на закупку подана
4.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	7	21.02.2022	28.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Решение о принятии заявки
4.4.	Разработка проекта документации о закупке	7	28.02.2022	07.03.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Разработанная документация
4.5.	Утверждение документации о закупке	1	07.03.2022	08.03.2022	Семенов Владимир	Утверждение
4.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	2	08.03.2022	10.03.2022	Бушмелев Константин	Публикация в
4.7.	Подача заявок	8	10.03.2022	18.03.2022	Участники аукциона	Подана заявка
4.8.	Проведение аукциона	1	18.03.2022	19.03.2022	Бушмелев Константин	Протокол
4.9.	Заключение контракта на приобретение учебного оборудования	11	19.03.2022	30.03.2022	Семенов Владимир Ильич/ поставщик	Заключенный контракт
<b>5. Прием и установка учебного оборудования</b>						
5.1.	Прием, установка учебного оборудования	29	01.08.2022	30.08.2022	Сергеева Татьяна Александровна	Установлено оборудование
5.2.	Приемка установленного оборудования	1	31.08.2022	01.09.2022	Сергеева Татьяна Александровна	Акт

	Прием, установка учебного оборудования	29	01.08.2023	30.08.2023	Сергеева Татьяна Александровна	Установлено оборудование
5.4.	Приемка установленного оборудования	1	31.08.2023	01.09.2023	Сергеева Татьяна Александровна	Акт

**6. Начало образовательного процесса - 01.09.2022, 01.09.2023**

1.	Приемка учебного оборудования					
2.	Приемка учебного оборудования					
3.	Приемка учебного оборудования					
4.	Приемка учебного оборудования					
5.	Приемка учебного оборудования					
6.	Приемка учебного оборудования					
7.	Приемка учебного оборудования					
8.	Приемка учебного оборудования					
9.	Приемка учебного оборудования					
10.	Приемка учебного оборудования					
11.	Приемка учебного оборудования					
12.	Приемка учебного оборудования					
13.	Приемка учебного оборудования					
14.	Приемка учебного оборудования					
15.	Приемка учебного оборудования					
16.	Приемка учебного оборудования					
17.	Приемка учебного оборудования					
18.	Приемка учебного оборудования					
19.	Приемка учебного оборудования					
20.	Приемка учебного оборудования					

2. Состав рабочей группы

№ п/п	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность
1	Заказчик	Сергеева Татьяна Александровна	Директор МБОУ Сюмсинской СОШ, 9829972095
2	Куратор	Овечкина Эльвира Александровна	заместитель Главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики", 9225100079
3	Руководитель	Семенов Владимир Ильич	Глава Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики", 9127510463
4	Администратор	Альматов Александр Анатольевич	заместитель Главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики", 9501690654
11	Администратор	Сметанна Наталия Ивановна	начальник Управления образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики", 9508314747
5	Рабочая группа	Суслопарова Елена Вениаминовна	инженер-сметчик отдела КС и ЖКХ Администрации Сюмсинского района, 9501725173
6	Рабочая группа	Брагина Зульфия Ильгузаровна	председатель общественного совета Сюмсинского района, 9508288754
7	Рабочая группа	Пантюхин Анатолий Леонидович	председатель районного Совета депутатов, 9128791750
8	Рабочая группа	Вологжанина Анна Николаевна	Председатель Совета родителей МБОУ Сюмсинской СОШ, 9058750897
9	Рабочая группа	Федорова Ольга Николаевна	Заместитель директора, учитель технологии МБОУ Сюмсинской СОШ, 9043120517
10	Рабочая группа	Телицына Полина Валерьевна	Президент Совета старшеклассников, 9048332025

организация		учебного	процесса	
начало	обучения	форма обучения	количество смен	размещение обучающихся
01.09.2022г.	01.09.2023г.	очная	2 смены	МБОУ Сюзинская СОШ

**Медиаплан**  
по информационному сопровождению проекта 2022-2023гг.

№ п/п	Наименование Мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные
1	Информация о начале реализации проекта	Официальный сайт Социальные сети	сентябрь-декабрь 2021г	стартовое информирование об основном содержании и этапах реализации	статьи новости интервью	Администрация района Администрация школы
2	Работа над концепцией проекта	Официальный сайт Социальные сети	октябрь 2021г. - февраль 2022г.	Работа проектной команды педагогов Разработка опросов для участников образовательного процесса -ведущие направления обучения и воспитания -определения цветовой гаммы Работа с родителями: -проведение заседаний Совета родителей с целью информирования. -проведение опроса Работа с обучающимися: привлечение старшеклассников к разработке проектов по оформлению внутреннего пространства школы.	новости фоторепортажи	Администрация школы
3	Начало ремонта и закупка оборудования, запуск горячей линии п	социальные сети	апрель-май 2022г.	фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, освещения хода этапа реализации проекта	новости новости, фоторепортажи	Администрация района Администрация школы
4	Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями, закупка и поставка средств оснащения	печатные СМИ социальные сети	апрель 2022г.-август 2023г.	Администрация Сюзунского района публикуют информацию о статусе ремонтных работ,  обзорный репортаж по итогам выезда на места ежедневный мониторинг хода ремонтных работ инициативной группой	новости, интервью, статьи	Администрация Сюзунского района, директор, руководитель инициативной группы зам. директора по АХР
5	Окончание ремонта помещений, приемка.	печатные СМИ социальные сети телевидение и радио	август-сентябрь  2023 г.	Озвучивается степень готовности инфраструктуры, все участники дают комментарии	новости, интервью  статьи, новости новости, фоторепортажи	МО и Н УР  Администрация района Администрация школы
6	Торжественное открытие	печатные СМИ сетевые СМИ, Интернет-ресурсы социальные сети	Сентябрь 2023г.  2023г.	подготовка и проведение торжественного открытия. Подготовка фотографий и видео для дальнейшего использования в работе	новости, интервью  статьи	Администрация Сюзунского района.  директор ОУ